

Evaluierung 2022

Bauvorhaben:

Landeskrankenhaus 6800 Feldkirch



Bauteilschichtaufbau (von oben nach unten):

Besichtigung Dach über Haupteingang – Fläche ca. 800m²

Dachaufbau:

Trapezblech im SUB für Stahlbauer verlegt
Lastverteilende Holzwerkstoffplatte 15mm
Bitumendampfsperre AL-GV-45
EPS-W25plus 14cm, PU 6cm
E-KV-4
E-KV-5wf
E-KV-5S wf
Extensive Begrünung + Auflastgehaltenes Seilsystem

Umlaufende Rinne mit Resitrix ausgekleidet.

Abdichtungsflächen im EG-Bereich

Dachaufbau:

Umkehrdach / Kompaktdach
3 Lagen Bitumen
XPS- WD
ca. 350m² Schaumglas gegossen



Abmessungen sämtlicher Bauwerksabdichtungsflächen:

Unterschiedliche Bauphasen mit einer Gesamtfläche $\geq 3.000 \text{ m}^2$