

Evaluierung 2024

Hirschbeck & Plank GmbH

Bauvorhaben:

Generalsanierung, 2353 Guntramsdorf



Bauteilschichtaufbau

(von unten nach oben):

Holzunterkonstruktion
Dampfsperre selbstklebend DS 1500
Bauder PIR ECO 120mm
Kunststoffdachbahn Bauder 2,0mm mechanisch
befestigt

Abmessungen sämtlicher

Bauwerksabdichtungsflächen:

ca. 12.000 m²

