IFB INSTITUT FÜR FLACHDACHBAU UND BAUWERKSABDICHTUNG

Evaluierung 2024

ENTNER-DACH GmbH & Co. KG

Bauvorhaben: **Werkstatt in 6830 Rankweil**

Bauteilschichtaufbau
(von unten nach oben):

Bestehender Dachaufbau wurde abgeräumt:
Trapezblech
Dampfsperre
Wärmedämmung
Kunststoffdachabdichtung
Kunststoffdachabdichtung

Neuer Dachaufbau:
Dampfsperre
EPS WD i.M. 12cm
PU- WD i. M. 8 cm
2- Lagen Polymerbitumenbahnen 9mm
Kies

Abmessungen sämtlicher Bauwerksabdichtungsflächen:

ca. 1.500 m²